

D INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Altany parkowe

ADRES INWESTYCJI: Rabka, ul. Dietla 5, działki nr 4322/2, 4322/3, 4322/23, 4322/31, 4323/6

INWESTOR: Śląskie Centrum Rehabilitacyjno Uzdrawiskowe im. Dr. Adama Szebesty

ADRES INWESTORA: Rabka Zdrój (34-700), ul. Dietla 5

AUTOR OPRACOWANIA: Arch. Lechosław Rostański

ADRES AUTORA : A.B.CoLoR inwestprojekt sp.c.
ul. Brzozowa 13, 40-170 KATOWICE

D.1. Zamierzenie budowlane

Celność zamierzenia budowlanego zakłada:

Rozbiórki obiektów małej architektury

roboty ziemne – wykopy pod fundamenty

roboty konstrukcyjne – betoniarskie, murowe, dekarские

roboty wykończeniowe – posadzki, okładziny zewnętrzne, instalacje elektryczne

D.2. Istniejące obiekty budowlane

Na terenie inwestycji znajdują się obiekty małej architektury: drewniana altana, kiosk dawnej kasy
małej rekreacyjnej, altana typu grill. Wszystkie te obiekty będą zlikwidowane.

D.3. Elementy zagospodarowania terenu, mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia

Na terenie projektowanych altan nie ma elementów stwarzających zagrożenie.

D.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

Występujące zagrożenia mogą wystąpić podczas realizacji:

Wykonywanie robót wyburzeniowych - ryzyko utraty nośności rozbieranej konstrukcji

Wykonywanie robót ziemnych – ryzyko zasypania

Wykonywanie robót przy których występuje ryzyko utraty nośności konstrukcji przy wykonywaniu
robót murowych i betoniarskich

Wykonywanie robót przy których występuje ryzyko upadku z wysokości do 10,0m,

Wykonywanie robót przy których występuje ryzyko porażenia prądem z instalacji
elektroenergetycznej

1.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Instruktaż należy przygotować na podstawie:


- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844; zm.: Dz.U. z 2002r. nr 91 poz. 811)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401)

Instruktaż będzie obejmował:

- wskazanie pracownikom istniejących zagrożeń (patrz pkt 5.4)
- zapoznanie pracowników ze środkami ochrony indywidualnej oraz informacji o tych środkach i zasadach ich stosowania (wg załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy)
- zapoznanie pracowników ze środkami ochrony zbiorowej do zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokości (wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, rozdz. 6, 10, 12, 13, 14, 17 oraz wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, rozdz. 6E)
- zapoznanie pracowników z instrukcjami BHP opracowanymi zgodnie z §41 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
- zapoznanie pracowników z funkcjonowaniem systemu pierwszej pomocy w razie wypadku (wg §44 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy).

1.6. Środki zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- Aby wyeliminować zagrożenia wynikające z prowadzenia robót budowlanych stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (patrz pkt 5.4) należy zapewnić:
- Zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób postronnych
- Prowadzenie robót rozbiórkowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, rozdz. 18
- Prowadzenie robót na wysokości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, rozdz. 9
- Prowadzenie robót ziemnych, murarskich i tynkarskich, ciesielskich, zbrojarsko-betoniarskich oraz dekarских zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, rozdziały odpowiednio 10, 12, 13, 14, 17.
- Prowadzenie prac instalacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, rozdz. 6.


arch. L. Rostański